

Checklist Penerimaan Lampu Proyek

Gunakan checklist ini saat material lampu tiba di gudang atau lokasi proyek sebelum barang didistribusikan untuk pemasangan. Beri tanda pada setiap pemeriksaan dan catat temuan yang perlu ditindaklanjuti.

Nama Proyek		Tanggal Penerimaan	
Supplier		No. Surat Jalan	
Pemeriksa		Lokasi	

A. Checklist 7 Tahap Pemeriksaan

Checklist	Yang Diperiksa	Status	Catatan / Temuan
☐ 1. Dokumen pengiriman	PO, surat jalan, quotation/material approval, datasheet, revisi terbaru, nama proyek dan supplier sesuai.	☐ Sesuai ☐ Verifikasi ☐ Tidak sesuai	
☐ 2. Kuantitas per kode	Jumlah karton dan unit per kode dihitung; driver, bracket, aksesoris, spare, serta selisih jumlah dicatat.	☐ Sesuai ☐ Verifikasi ☐ Tidak sesuai	
☐ 3. Tipe & spesifikasi	Model/SKU, watt, lumen, CCT, CRI, beam angle, tegangan, IP rating, dimensi/cut-out, mounting dan finishing dicocokkan sesuai kebutuhan.	☐ Sesuai ☐ Verifikasi ☐ Tidak sesuai	
☐ 4. Warna & varian	CCT, watt, lumen, finishing, ukuran dan varian produk untuk setiap area diperiksa agar tidak tercampur.	☐ Sesuai ☐ Verifikasi ☐ Tidak sesuai	
☐ 5. Kondisi & kelengkapan	Kemasan, badan lampu, diffuser, kabel, konektor, terminal, driver, bracket, sekrup dan aksesoris diperiksa.	☐ Sesuai ☐ Verifikasi ☐ Tidak sesuai	
☐ 6. Uji fungsi	Unit yang mewakili setiap tipe diuji sesuai prosedur proyek: menyala normal, warna sesuai, tidak ada gejala abnormal, serta kontrol bekerja bila digunakan.	☐ Sesuai ☐ Verifikasi ☐ Tidak sesuai	
☐ 7. Ketidaksesuaian	Barang salah tipe, kurang, rusak atau perlu konfirmasi didokumentasikan, diberi status dan dipisahkan dari material yang sudah sesuai.	☐ Sesuai ☐ Verifikasi ☐ Tidak sesuai	

B. Rekap Material yang Diperiksa

Kode / Tipe Produk	Dipesan	Diterima	Diuji	Status	Catatan

C. Keputusan Akhir Penerimaan

☐ Sesuai - dapat didistribusikan untuk pemasangan.
☐ Perlu verifikasi - ditahan sampai dokumen atau spesifikasi dikonfirmasi.
☐ Tidak sesuai - dipisahkan untuk penggantian atau tindak lanjut.
Tindak lanjut / keterangan:

Catatan: Checklist ini merupakan rekap tujuh pemeriksaan penerimaan lampu proyek, bukan tahap pemeriksaan tambahan. Uji fungsi dan pemeriksaan bagian kelistrikan perlu mengikuti prosedur proyek serta dilakukan oleh personel yang kompeten.