CHECKLIST PEMERIKSAAN POWER FACTOR LAMPU LED

Untuk evaluasi dokumen penawaran proyek | PT Adika Mitra Sejahtera (AMS)

Proyek: _____ Tanggal: _____

Supplier: _____ Pemeriksa: _____

Isi berdasarkan dokumen model yang ditawarkan. Beri tanda pada status dan tuliskan bukti atau klarifikasi yang diperlukan.

No.	Pemeriksaan	Status
1	Kode model pada penawaran sama dengan datasheet	[ ] Ya [ ] Belum
2	Nilai power factor (PF) tercantum pada datasheet	[ ] Ya [ ] Belum
3	Jenis nilai PF (minimum / tipikal / rentang) jelas	[ ] Ya [ ] Belum
4	Nilai PF dibandingkan dengan persyaratan proyek	[ ] Ya [ ] Belum
5	Tegangan input dan kondisi pengoperasian diperiksa	[ ] Ya [ ] Belum
6	Kondisi beban / peredupan dikonfirmasi jika relevan	[ ] Ya [ ] Belum
7	Daya (W), lumen (lm), dan efisiensi (lm/W) diperiksa	[ ] Ya [ ] Belum
8	Perbedaan data dan informasi yang kurang diklarifikasi tertulis	[ ] Ya [ ] Belum
9	Persetujuan penanggung jawab teknis diperoleh jika diperlukan	[ ] Ya [ ] Belum

DATA PENAWARAN YANG DIPERIKSA

Kode model: _____

PF proyek: _____ PF datasheet: _____ Daya: _____ W

Lumen: _____ lm Efisiensi: _____ lm/W

Sumber datasheet / versi dokumen: _____

Status: [ ] Memenuhi berdasarkan dokumen [ ] Tidak memenuhi [ ] Perlu konfirmasi

Catatan / permintaan klarifikasi:

_____

_____

Catatan: Checklist ini untuk evaluasi awal dokumen, bukan pengganti verifikasi teknis atau pengujian penerimaan yang disyaratkan proyek.